



RAPORT NR 12. Z DNIA 04.03.2022

W ramach realizacji zadania: **„Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu”** zgodnie z decyzją MWKZ DO.5142.198.2020 z dnia 18.11.2020 informuję o bieżącej sytuacji na budowie.

1. Trwa montaż płytek kamionkowych na podłogach w klasztorze.
2. Wykonano malowanie sufitów w korytarzu klasztoru.
3. Prace przebiegają zgodnie z Projektem, Pozwoleniem na budowę oraz decyzją MWKZ.
4. Wykonanie tynków w pom. kruchty oraz kościoła wstrzymano z uwagi na niskie temperatury zewnętrzne.

Sporządził: Marcin Machaj – kierownik budowy

Poniżej dokumentacja fotograficzna stanu na dzień 04.03.2022













