



## RAPORT NR 15. Z DNIA 1.04.2022

W ramach realizacji zadania: **„Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu”** zgodnie z decyzją MWKZ DO.5142.198.2020 z dnia 18.11.2020 informuję o bieżącej sytuacji na budowie.

1. W dalszym ciągu trwa montaż płytek kamionkowych na podłogach w klasztorze. Wykonywane są docinki na korytarzach, oraz montowane są cokoły.
2. Wykonano fugowanie pomieszczenia przy kuchni.
3. Prace przebiegają zgodnie z Projektem, Pozwoleniem na budowę oraz decyzją MWKZ.
4. Wykonanie tynków w pom. kruchty oraz kościoła wstrzymano z uwagi na niskie temperatury zewnętrzne.

W następnym tygodniu tj. 4-10.04.2022 planowane jest:

1. Rozpoczęcie zmywania i dezynfekcji ścian murów zewnętrznych.
2. Rozpoczęcie wykonywania tynków na murach zewnętrznych.
3. Wymalowanie ścian i sufitów korytarzy w klasztorze.
4. Zakończenie montażu płytek na korytarzach klasztoru, fugowanie, zmycie podłóg.

Sporządził: Marcin Machaj – kierownik budowy

Poniżej dokumentacja fotograficzna stanu na dzień 1.04.2022





