



RAPORT NR 16. Z DNIA 04.05.2022

W ramach realizacji zadania: „**Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu**” zgodnie z decyzją MWKZ DO.5142.198.2020 z dnia 18.11.2020 informuję o bieżącej sytuacji na budowie.

1. Wykonawca powrócił do pracy po przerwie (13.04-3.05) związanej ze Świętami Wielkanocnymi, zjazdem wewnętrznym w klasztorze, oraz weekendem majowym.
2. Dotychczas (do dnia 12.04) wykonano montaż płytek na korytarzach wewnętrznych klasztoru, wraz z cokolikami i fugowaniem.
3. Wykonano remont ścian i sufitów korytarzy wraz z malowaniem.
4. Wykonano na części ścian murów zewnętrznych klasztoru zmycie i dezynfekcję.
5. Wykonano na części murów warstwy obrzutki i nowych tynków.
6. Trwa montaż płytek kamionkowych na podłogach w przedsionku przy kuchni.
7. Prace przebiegają zgodnie z Projektem, Pozwoleniem na budowę oraz decyzją MWKZ.

W najbliższym tygodniu planowane jest:

1. Wykonanie montażu płytek kamionkowych na podłogach w przedsionku przy kuchni oraz starym chórze.
2. Wykonanie poprawek malarskich, oraz fugowania na korytarzach klasztoru.

Sporządził: Marcin Machaj – kierownik budowy

Ponizej dokumentacja fotograficzna stanu na dzień 04.05.2022





