



RAPORT NR 17. Z DNIA 18.05.2022

W ramach realizacji zadania: **„Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu”** zgodnie z decyzją MWKZ DO.5142.198.2020 z dnia 18.11.2020 informuję o bieżącej sytuacji na budowie.

1. Wykonano montaż płytek w przedsionkach przy kuchni oraz przy starym chórze, wraz z cokolikami i fugowaniem.
2. Wykonano poprawki malarskie ścian i sufitów korytarzy.
3. Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniu kruchty.
4. Prace przebiegają zgodnie z Projektem, Pozwoleniem na budowę oraz decyzją MWKZ.

W najbliższym tygodniu planowane jest:

1. Powrócenie zespołu tynkarzy do wykonywania tynków na murze zewnętrznym klasztoru.
2. Wykonanie tynków w pomieszczeniu kruchty przed kościołem.

Sporządził: Marcin Machaj – kierownik budowy

Poniżej dokumentacja fotograficzna stanu na dzień 18.05.2022



