



## RAPORT NR 18. Z DNIA 8.06.2022

W ramach realizacji zadania: **„Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu”** zgodnie z decyzją MWKZ DO.5142.198.2020 z dnia 18.11.2020 informuję o bieżącej sytuacji na budowie.

1. Wykonano prace tynkarskie w pomieszczeniu kruchty. Trwa szpachlowanie ścian.
2. Trwają prace tynkarskie w kościele.
3. Trwa tynkowanie muru ogrodzenia.
4. Trwa szpachlowanie ścian muru zewnętrznego.
5. Prace przebiegają zgodnie z Projektem, Pozwoleniem na budowę oraz decyzją MWKZ.

W najbliższym tygodniu planowane jest:

1. Zakończenie tynkowania muru ogrodzenia.
2. Dalsze szpachlowanie ścian ogrodzenia.
3. Wykonanie tynków w kościele.

Sporządził: Marcin Machaj – kierownik budowy

Poniżej dokumentacja fotograficzna stanu na dzień 8.06.2022



