



RAPORT NR 19. Z DNIA 20.06.2022

W ramach realizacji zadania: **„Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu”** zgodnie z decyzją MWKZ DO.5142.198.2020 z dnia 18.11.2020 informuję o bieżącej sytuacji na budowie.

1. Wykonano szpachlowanie ścian w pomieszczeniu kruchty.
2. Wykonano tynkowanie ścian w kościele.
3. Trwa uzupełnianie tynków, szpachlowanie oraz malowanie muru ogrodzenia.
4. Prace przebiegają zgodnie z Projektem, Pozwoleniem na budowę oraz decyzją MWKZ.

W najbliższym tygodniu planowane jest:

1. Zakończenie tynkowania muru ogrodzenia.
2. Dalsze szpachlowanie i malowanie ścian ogrodzenia.

Sporządził: Marcin Machaj – kierownik budowy

Poniżej dokumentacja fotograficzna stanu na dzień 20.06.2022



