



## RAPORT NR 4. Z DNIA 25.11.2021

W ramach realizacji zadania: **„Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu”** zgodnie z decyzją MWKZ DO.5142.198.2020 z dnia 18.11.2020 informuję o bieżącej sytuacji na budowie.

1. Trwają dalsze prace rozbiórkowe posadzek w korytarzach.
2. Prace przebiegają zgodnie z Projektem, Pozwoleniem na budowę oraz decyzją MWKZ.

Planujemy:

1. W dniu 26.11.2021 wylać chudy beton pod posadzkę w 80-90% korytarza, pom. furty oraz sąsiadujących.
2. Od poniedziałku 29.11.2021 przystąpić do rozbiórek posadzek oraz zawilgoconych tynków w części cokołowej w pomieszczeniu kruchty, oraz demontażu boazerii oraz skucia tynków w kościele.
3. Od poniedziałku 29.11.2021 przystąpić do skucia tynków w części cokołowej na korytarzach.

Sporządził: Marcin Machaj – kierownik budowy

Poniżej dokumentacja fotograficzna stanu na dzień 25.11.2021











