



RAPORT NR 5. Z DNIA 26.11.2021

W ramach realizacji zadania: **„Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu”** zgodnie z decyzją MWKZ DO.5142.198.2020 z dnia 18.11.2020 informuję o bieżącej sytuacji na budowie.

1. Wykonano betonowanie warstwy podkładowej posadzek z chudego betonu w zakresie większości korytarzy, oraz pomieszczeń przy furcie.
2. Wykonano montaż rury kanalizacyjnej odprowadzającej wodę deszczową z dziedzińca na zewnątrz budynku pod warstwami posadzek w korytarzu przy pomieszczeniach kuchni.
3. Prace przebiegają zgodnie z Projektem, Pozwoleniem na budowę oraz decyzją MWKZ.

Planujemy:

1. Od poniedziałku 29.11.2021 przystąpić do rozbiórek posadzek oraz zawilgoconych tynków w części cokołowej w pomieszczeniu kruchty, oraz demontażu boazerii oraz skucia tynków w kościele.
2. Od poniedziałku 29.11.2021 przystąpić do skucia tynków w części cokołowej na korytarzach.

Sporządził: Marcin Machaj – kierownik budowy

Poniżej dokumentacja fotograficzna stanu na dzień 26.11.2021















