



RAPORT NR 7. Z DNIA 17.12.2021

W ramach realizacji zadania: **„Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu”** zgodnie z decyzją MWKZ DO.5142.198.2020 z dnia 18.11.2020 informuję o bieżącej sytuacji na budowie.

1. Ułożono warstwy posadzkowe tj. izolacja przeciwwilgociowa z folii PE 0,2mm, w pomieszczeniach przy furcie, korytarzu przy kuchni, oraz kruchcie.
2. Ułożono warstwę izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 gr 6cm w pomieszczeniach przy furcie, korytarzu przy kuchni, oraz kruchcie.
3. Ułożono warstwę z betonu C20/25 dozbrojonego siatką stalową posadzkową w pomieszczeniach przy furcie, korytarzu przy kuchni, oraz kruchcie.
4. Rozpoczęto wykonywanie tynków właściwych w częściach cokołowych ścian w korytarzach.
5. Rozpoczęto skrobanie starych, odparzonych powłok malarskich oraz warstw wykończeniowych w postaci poodspajanych szpachlówek/tynków w korytarzu.
6. Trwa osuszanie 2 miejsc na ścianach w kościele.
7. Prace przebiegają zgodnie z Projektem, Pozwoleniem na budowę oraz decyzją MWKZ.

Planujemy:

1. Usunąć stare, odparzone powłoki wykończeniowe ze ścian i sufitów w korytarzach.
2. Uzupełnić brakujące tynki.
3. Wykonać prace porządkowe po pracach budowlanych przed okresem świątecznym.

Sporządził: Marcin Machaj – kierownik budowy

Poniżej dokumentacja fotograficzna stanu na dzień 17.12.2021















