



RAPORT NR 8. Z DNIA 14.01.2022

W ramach realizacji zadania: **„Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu”** zgodnie z decyzją MWKZ DO.5142.198.2020 z dnia 18.11.2020 informuję o bieżącej sytuacji na budowie.

1. Po przerwie świątecznej Wykonawca powrócił do pracy od dnia 10.1.2022
2. Trwają dalsze skucia, skrobania i przygotowania ścian do wykonania nowych warstw wykończeniowych.
3. Trwają prace tynkarskie na korytarzach wewnątrz klasztoru.
4. Rozpoczęto nakładanie warstwy szpachlowej na ściany.
5. Rozpoczęto wykonywanie tynków właściwych w częściach cokołowych ścian w korytarzach.
6. Wykonano wykucia spoin na ścianach muru ogrodzeniowego.
7. W dniu 13.01.2022 odbyło się spotkanie z przedstawicielami MWKZ z którego sporządzono odrębny protokół.
8. Prace przebiegają zgodnie z Projektem, Pozwoleniem na budowę oraz decyzją MWKZ.

Sporządził: Marcin Machaj – kierownik budowy

Poniżej dokumentacja fotograficzna stanu na dzień 14.01.2022











