



RAPORT NR 10. Z DNIA 4.02.2022

W ramach realizacji zadania: **„Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu”** zgodnie z decyzją MWKZ DO.5142.198.2020 z dnia 18.11.2020 informuję o bieżącej sytuacji na budowie.

1. Zakończono prace tynkarskie na korytarzach wewnątrz klasztoru.
2. Wykonano szpachlowanie ścian wewnętrznych i sufitów korytarzy klasztoru.
3. Wykonano tynki właściwe w częściach cokołowych ścian w korytarzach.
4. Skuto i wyskrobano odspojone powłoki w pomieszczeniu kruchty.
5. Prace przebiegają zgodnie z Projektem, Pozwoleniem na budowę oraz decyzją MWKZ.
6. Wykonanie tynków w pom. kruchty oraz kościoła wstrzymano z uwagi na temperatury zewnętrzne.

Sporządził: Marcin Machaj – kierownik budowy

Poniżej dokumentacja fotograficzna stanu na dzień 04.02.2022







