



RAPORT NR 11. Z DNIA 18.02.2022

W ramach realizacji zadania: **„Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu”** zgodnie z decyzją MWKZ DO.5142.198.2020 z dnia 18.11.2020 informuję o bieżącej sytuacji na budowie.

1. Skuto i wyskrobano odspojone powłoki w korytarzu przy furcie.
2. Pouzupełniano ubytki i trwa szpachlowanie korytarza przy furcie.
3. Wykonano malowanie sufitów w korytarzu klasztoru.
4. Prace przebiegają zgodnie z Projektem, Pozwoleniem na budowę oraz decyzją MWKZ.
5. Wykonanie tynków w pom. kruchty oraz kościoła wstrzymano z uwagi na niskie temperatury zewnętrzne.

Sporządził: Marcin Machaj – kierownik budowy

Poniżej dokumentacja fotograficzna stanu na dzień 18.02.2022







