



## RAPORT NR 6. Z DNIA 10.12.2021 (okres 2 tygodni)

W ramach realizacji zadania: **„Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu”** zgodnie z decyzją MWKZ DO.5142.198.2020 z dnia 18.11.2020 informuję o bieżącej sytuacji na budowie.

1. Zakończono wykonanie betonowania warstwy podkładowej posadzek z chudego betonu w całym zakresie projektu
2. Skuto tynki w miejscach występujących zawilgoceń w zakresie projektu tj. w kościele, kruchcie i korytarzach
3. Usunięto spoiny na głębokość ok. 3 cm, oraz oczyszczono powierzchnię murów i pozostawiono do wyschnięcia min. 7 dni
4. Wykonano gruntowanie pod tynki
5. Wykonano obrzutkę systemową pod tynki
6. Ułożono warstwy posadzkowe tj. izolacja przeciwwilgociowa z folii PE 0,2mm, w pomieszczeniach korytarzy
7. Ułożono warstwę izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 gr 6cm w pomieszczeniach korytarzy
8. Ułożono warstwę z betonu C20/25 dozbrojonego siatką stalową posadzkową w pomieszczeniach korytarzy
9. Skuto tynki z powierzchni murów zewnętrznych, oraz wykonano stosowne zabezpieczenia z plandek
10. Prace przebiegają zgodnie z Projektem, Pozwoleniem na budowę oraz decyzją MWKZ.

Planujemy:

1. Od poniedziałku 13.12.2021 przystąpić do nakładania tynków właściwych.
2. Rozpocząć naprawy tynków na ścianach ponad skutą strefą cokołową (wraz ze sklepieniem sufitowym)

Sporządził: Marcin Machaj – kierownik budowy

Poniżej dokumentacja fotograficzna stanu na dzień 10.12.2021























